

CEKLIST PROGRESS PEKERJAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI AREA CONTACT CENTER KANTOR PUSAT DJBC TAHUN 2026 Jl. JEND . A. YANI, RAWAMANGUN - JAKARTA						
Pemberi Tugas	Konsultan Pengawas	Kontraktor Pelaksana				
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		 PT. DEPASI DEMOS ERSADA				
MINGGU KE 14-17 PERIODE 20 MEI - 17 JUNI 2026						
Schedule Waktu Pelaksanaan	Hari	Minggu	Prosentase	Ket		
Total	120	18	100,00	✓		
Terpakai	120	18	100,00	✓		
Sisa	0	0	0,00	✓		
Progress Komposit	s/d Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu ini			
Rencana	94,88	3,43	100,00	✓		
Realisasi	93,62	6,38	100,00	✓		
Deviasi	-1,26	2,95	0,00	✓		
PROGRESS TIAP URAIAN PEKERJAAN						
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK	MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	KET
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,79	1,63	0,16	1,79	✓
2	PEKERJAAN BONGKARAN	2,93	2,93	-	2,93	✓
3	PEKERJAAN DINDING	17,45	12,76	4,70	17,45	✓
4	PEKERJAAN PLAFOND	19,03	19,03	-	19,03	✓
5	PEKERJAAN LANTAI	19,97	19,97	-	19,97	✓
6	PEKERJAAN PENGECATAN	3,39	3,39	-	3,39	✓
7	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, FACAD	13,80	12,28	1,52	13,80	✓
8	PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	21,48	21,48	-	21,48	✓
9	PLUMBING	0,15	0,15	-	0,15	✓
TOTAL BOBOT		100,00	93,62	6,38	100,00	✓

Jakarta, 17 Juni 2026

Diketahui :
 Kepala Pusat Komitmen
 Direktorat Jenderal
 BEA DAN CUKAI

 Sekretaris
 NIP. 198306192009171004

Disetujui :
 Kontraktor Pelaksana
 PT DEPASI DEMOS ERSADA

 Bombo S. Sitompul
 Pelaksana

Dibuat:
 Konsultan Pengawas
 PT LAWU ALAM

 Alif Rahmawati Firmawati
 Team Leader

LAPORAN PROGRESS KUMULATIF MINGGUAN

RENOVASI AREA CONTACT CENTER KANTOR PUSAT DJBC TAHUN 2026

MINGGU KE : 14-17
PERIODE : 10 Mei - 17 Juni 2026
WAKTU PELAKSANAAN : 120 Hari Kalender
WAKTU TERAKAI : 120 Hari
WAKTU TERBISA : 0 Hari



DDE
PT. DEPSI D3105 ERSIDA

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Volume	Satuan	Bobot	s/d Minggu Lalu			Minggu Ini			s/d Minggu Ini		
						Volume	Persentase	Bobot	Volume	Persentase	Bobot	Volume	Persentase	Bobot
A. Pekerjaan Persiapan														
1	Mobilisasi dan Demobilisasi		1,00	ls	0,33	0,50	50%	0,16	0,50	50%	0,16	1,00	100%	0,33
2	Pengukuran & Pembuatan Pekerjaan Eksisting		1,00	ls	0,10	1,00	100%	0,10	-	-	-	1,00	100%	0,10
3	Bangunan Bermagral, Sampah Bersih & general cleaning		1,00	ls	0,77	1,00	100%	0,77	-	-	-	1,00	100%	0,77
4	Pelaksanaan SNIKK, K3 Proyek		1,00	ls	0,59	1,00	100%	0,59	-	-	-	1,00	100%	0,59
					1,79			1,63			0,16			1,79
B. Pekerjaan Bangunan														
1	Bongkaran Dinding Partisi (termasuk pembongkaran partisi beton dan paku)		362,64	m ²	0,90	362,64	100%	0,90	-	-	-	362,64	100%	0,90
2	Bongkaran Plafond		579,84	m ²	1,44	579,84	100%	1,44	-	-	-	579,84	100%	1,44
3	Bongkaran Pekerjaan Lunak		580,84	m ²	0,59	580,84	100%	0,59	-	-	-	580,84	100%	0,59
					2,93			2,93						2,93
C. Pele. Dinding														
1	Dinding Partisi 2 muka	inbon	46,92	m ²	0,81	46,92	100%	0,81	-	-	-	46,92	100%	0,81
		Ruang Isnat	18,55	m ²	0,32	18,55	100%	0,32	-	-	-	18,55	100%	0,32
		Ruang Meeting dan Kanbait	43,55	m ²	0,75	43,55	100%	0,75	-	-	-	43,55	100%	0,75
		Ruang, Staff, Co working dan Partisi	60,30	m ²	1,04	60,30	100%	1,04	-	-	-	60,30	100%	1,04
2	Dinding Partisi 1 muka	Ruang Meeting dan Kanbait	28,67	m ²	0,44	28,67	100%	0,44	-	-	-	28,67	100%	0,44
		inbon	49,61	m ²	0,77	49,61	100%	0,77	-	-	-	49,61	100%	0,77
3	Partisi Plywood 1 Muka (D8)	inbon	17,04	m ²	0,44	17,04	100%	0,44	-	-	-	17,04	100%	0,44
		Layanan digital dan quiet room	15,82	m ²	0,41	15,82	100%	0,41	-	-	-	15,82	100%	0,41
		Co Working	2,04	m ²	0,05	2,04	100%	0,05	-	-	-	2,04	100%	0,05
4	Panangan Dinding Keramik (D10)	Pantry	5,30	m ²	0,18	5,30	100%	0,18	-	-	-	5,30	100%	0,18
		Pantry area makan	3,43	m ²	0,12	3,43	100%	0,12	-	-	-	3,43	100%	0,12
5	Kisi - Kisi WPC (D7)	Staff Area	7,10	m ²	0,42	7,10	100%	0,42	-	-	-	7,10	100%	0,42
		Layanan Digital	4,84	m ²	0,28	4,84	100%	0,28	-	-	-	4,84	100%	0,28
		inbon	1,99	m ²	0,12	1,99	100%	0,12	-	-	-	1,99	100%	0,12
		pelapuan tobon	30,02	m ²	1,76	30,02	100%	1,76	-	-	-	30,02	100%	1,76
6	Furniture Pantry Berhita Aksesori		10,73	m ²	1,56	10,73	100%	1,56	-	-	-	10,73	100%	1,56
7	Backdrop TV (Co Working)		17,16	m ²	1,87	17,16	100%	1,87	-	-	-	17,16	100%	1,87
8	Chaise Ruang Kanbait		9,10	m ²	1,33	9,10	100%	1,33	-	-	-	9,10	100%	1,33
9	Plafon Finishing HPL Ruang Meeting Utama		3,42	m ²	0,10	3,42	100%	0,10	-	-	-	3,42	100%	0,10
10	Pelaksanaan Backdrop dan Logo Bravo dan Tempat Pngam dll		1,00	m ²	1,75	-	-	1,00	100%	1,75	1,00	1,00	100%	1,75
11	Pelaksanaan Loker		20,24	m ²	2,95	-	-	20,24	100%	2,95	20,24	20,24	100%	2,95
					17,45			12,76			4,70			17,45
D. Pele. Plafond														
1	Pele. Plafond flat	inbon area	220,93	m ²	4,70	220,93	100%	4,70	-	-	-	220,93	100%	4,70
		Layanan digital, Lorange, Staff Area	238,42	m ²	5,07	238,42	100%	5,07	-	-	-	238,42	100%	5,07
		Ruang Isnat	21,70	m ²	0,46	21,70	100%	0,46	-	-	-	21,70	100%	0,46
		Co working	23,80	m ²	0,51	23,80	100%	0,51	-	-	-	23,80	100%	0,51
		Pantry	27,95	m ²	0,59	27,95	100%	0,59	-	-	-	27,95	100%	0,59
		Ruang Kanbait	18,39	m ²	0,39	18,39	100%	0,39	-	-	-	18,39	100%	0,39
		Ruang Meeting	30,36	m ²	0,65	30,36	100%	0,65	-	-	-	30,36	100%	0,65
		Control center	70,88	m ²	1,29	70,88	100%	1,29	-	-	-	70,88	100%	1,29
		Ruang IT	2,33	m ²	0,04	2,33	100%	0,04	-	-	-	2,33	100%	0,04
		Ruang Minor	5,25	m ²	0,10	5,25	100%	0,10	-	-	-	5,25	100%	0,10
		Layanan digital, Lorange, Staff Area	67,47	m ²	1,23	67,47	100%	1,23	-	-	-	67,47	100%	1,23
		Ruang Kanbait	13,60	m ²	0,25	13,60	100%	0,25	-	-	-	13,60	100%	0,25
		Ruang Meeting	12,20	m ²	0,22	12,20	100%	0,22	-	-	-	12,20	100%	0,22
		Co working	10,00	m ²	0,18	10,00	100%	0,18	-	-	-	10,00	100%	0,18

MR-
24

No	Item Pekerjaan	Tahapan	Volume	Satuan	Bobot	s/d Menggo Laki				Menggo Laki				s/d Menggo Laki			
						Volume	Pencapaian	Bobot	Volume	Pencapaian	Bobot	Volume	Pencapaian	Bobot	Volume	Pencapaian	Bobot
3	Pek. Platfond CNC	Contest center	65.71	m2	3.36	65.71	100%	3.36							65.71	100%	3.36
					19.03			19.03									19.03
E. Pelt. Lantai																	
1	Pelajaran Sored Lantai		447.00	m2	3.09	447.00	100%	3.09							447.00	100%	3.09
2	Pelajaran Lapijan Triplek 3 orn Unik Atas Vinyl		447.00	m2	2.05	447.00	100%	2.05							447.00	100%	2.05
3	Pelajaran Pintu Lantai		209.35	m1	0.99	209.35	100%	0.99							209.35	100%	0.99
4	Pelt. Pelapisan Lantai Vinyl	Lemam Dipeka Ruang Meeting, dan Ruang Kamidif	197.55	m2	3.44	197.55	100%	3.44							197.55	100%	3.44
5	Pek. Pelapisan Lantai Vinyl	Shaf Aera	151.08	m2	2.63	151.08	100%	2.63							151.08	100%	2.63
6	Pek. Pelapisan Lantai Karpet Tile	inbon area	207.17	m2	7.77	207.17	100%	7.77							207.17	100%	7.77
					19.97			19.97									19.97
F. Pelt. Pengesetan																	
1	Pengesetan Dinding	all area ditingkat ban dan ditingkat perati	550.17	m2	1.48	550.17	100%	1.48							550.17	100%	1.48
2	Pengesetan Platfond	all area platfond (code warna see drawings)	609.44	m2	1.91	609.44	100%	1.91							609.44	100%	1.91
					3.39			3.39									3.39
G. Pelt. Pintu, Jendela & Penda																	
1	Hidden Door (P2)	ruang jididit	1.72	m2	0.18	1.72	100%	0.18							1.72	100%	0.18
		Kusen Kayu	5.30	m1	0.07	5.30	100%	0.07							5.30	100%	0.07
		Engsel Pintu	1.00	set	0.01	1.00	100%	0.01							1.00	100%	0.01
		Door Closer	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
		Handle	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
2	Hidden Door (P3)	ruang jididit	1.75	m2	0.19	1.75	100%	0.19							1.75	100%	0.19
		Kusen Kayu	5.30	m1	0.07	5.30	100%	0.07							5.30	100%	0.07
		Engsel Pintu	1.00	set	0.01	1.00	100%	0.01							1.00	100%	0.01
		Door Closer	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
3	Pintu Kaca (P4)	pantry	1.68	m2	0.15	1.68	100%	0.15							1.68	100%	0.15
		Handle	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
		Kusen Kayu fin. Cat Dico	5.30	m1	0.06	5.30	100%	0.06							5.30	100%	0.06
4	Pintu dan Jendela Kaca (P5)	co working	7.68	m2	0.69	7.68	100%	0.69							7.68	100%	0.69
		Handle	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
		Kusen Kayu fin. Cat Dico	7.10	m1	0.10	7.10	100%	0.10							7.10	100%	0.10
5	Pintu dan Jendela Kaca (P6)	co working dan pantry	9.03	m2	0.81	9.03	100%	0.81							9.03	100%	0.81
		Handle	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
		Kusen Aluminium	7.72	m1	0.11	7.72	100%	0.11							7.72	100%	0.11
6	Folding Door (Pintu Lipat) (P7)	pantry	5.45	m2	0.31	5.45	100%	0.31							5.45	100%	0.31
		Rel Pintu Dorong	2.22	m1	0.31	2.22	100%	0.31							2.22	100%	0.31
		Kusen Kayu	7.38	m1	0.13	7.38	100%	0.13							7.38	100%	0.13
		Engsel	20.00	set	0.19	20.00	100%	0.19							20.00	100%	0.19
		Handle Door	3.00	set	0.06	3.00	100%	0.06							3.00	100%	0.06
7	Jendela Kaca (P15)	Kaca Binn	5.65	m2	0.34	5.65	100%	0.34							5.65	100%	0.34
		Kusen Aluminium	7.03	m1	0.08	7.03	100%	0.08							7.03	100%	0.08
8	Pintu Kaca (P8)	Kaca Tempedal 12 mm (6 set)	10.56	m2	0.35	10.56	100%	0.35							10.56	100%	0.35
		Handle	6.00	set	0.15	6.00	100%	0.15							6.00	100%	0.15
		Kusen Aluminium	31.80	m1	0.35	31.80	100%	0.35							31.80	100%	0.35
9	Pintu dan Jendela Kaca (P16)	Kaca Tempedal 12 mm	22.70	m2	2.04	22.70	100%	2.04							22.70	100%	2.04
		Handle	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
		Kusen Kayu fin. Cat Dico	28.00	set	0.61	28.00	100%	0.61							28.00	100%	0.61
10	Hidden Door (P9)	Dann Pintu Plywood (2 set)	1.91	m2	0.23	1.91	100%	0.23							1.91	100%	0.23
		Kusen Kayu	5.30	m1	0.07	5.30	100%	0.07							5.30	100%	0.07
		Engsel	1.00	set	0.01	1.00	100%	0.01							1.00	100%	0.01
		Door Closer	1.00	set	0.03	1.00	100%	0.03							1.00	100%	0.03
		Handle Door	1.00	set	0.02	1.00	100%	0.02							1.00	100%	0.02
11	Pintu dan Jendela Kaca (P10)	Kaca Tempedal 12 mm	9.74	m2	0.88	9.74	100%	0.88							9.74	100%	0.88
		Rel Handle	3.00	set	0.08	3.00	100%	0.08							3.00	100%	0.08
		Kusen Kayu fin. Cat Dico	3.00	set	0.07	3.00	100%	0.07							3.00	100%	0.07

Mr-
54

BACK UP VOLUME

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
			P	L	T					
A. Pekerjaan Persiapan										
1	Mobilisasi dan Demobilisasi						0,50	ls		☐
2	Pengukuran & Pendataan Pekerjaan Eksisting						1,00	ls		☐
3	Buangan Berangkal, Sampah kerja & general cleaning						1,00	ls		☐
4	Pekerjaan SMK, K3 Proyek						1,00	ls		☐
B. Bongkaran										
1	Bongkaran Dinding Partisi (termasuk pembongkaran partisi kaca dan pintu)						362,64	m2		☐
2	Bongkaran Plafond						579,84	m2		☐
3	Bongkaran Pelapisan lantai						580,84	m2		☐
C. Pek. Dinding										
1	Dinding Partisi 2 muka	inbon (quiet room + money) quiet room	4,59 1,40		2,69 2,69	3,00	12,35 11,30	m2 m2		☐
			0,63		2,69		1,69	m2		☐
			0,38		2,69		1,02	m2		☐
							26,36	m2		☐
		money + IT	3,80 0,77		2,68 2,68		10,18 2,06	m2 m2		☐
			3,10		2,68		8,31	m2		☐
							20,56	m2		☐
		Ruang Istirahat	2,33		2,68		6,24	m2		☐
			3,31		2,67		8,84	m2		☐
			0,98		2,67		2,60	m2		☐
			0,90		0,48	2,00	0,86	m2		☐
							18,55	m2		☐
		Ruang Meeting dan Kasubdit	4,52 7,76		2,52 2,68		11,39 20,80	m2 m2		☐
										☐
			0,60		2,52		1,51	m2		☐
			4,83		2,52		12,17	m2		☐
			3,49		0,47		1,64	m2		☐
		Pengurang Opening Pintu Rg Meeting dan Kasubdit	0,90		2,20	2,00	3,96	m2		☐
							43,55	m2		☐
		Ruang Staff, Co working dan Pantry	5,82 3,20		2,69 2,70		15,66 8,64	m2 m2		☐
			3,40		0,48		1,63	m2		☐
			4,03		0,48		1,93	m2		☐
			0,85		2,69		2,29	m2		☐
			2,31		2,69		6,21	m2		☐
		sisi koridor	5,82		2,69		15,66	m2		☐
			4,65		2,56		11,90	m2		☐
		Pengurang pintu kaca	1,70		2,13		3,62	m2		☐
							60,30	m2		☐
2	Dinding Partisi 1 muka	Ruang Meeting Ruang Kasubdit Sisi Jendela	7,05 3,49 0,84		2,52 2,69 1,80		17,77 9,39 1,51	m2 m2 m2		☐
							28,67	m2		☐
		inbon								☐
		Cover Kolom Koridor Gate	1,69		2,68		4,53	m2		☐
		Area Koridor	13,70		2,52		34,52	m2		☐

✓
Ar

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
			P	L	T					
		Opening Pintu Kaca	7,70		2,27		17,48	m2		☐
		Area pintu menuju Layanan Digital	1,82		2,71		4,93	m2		☐
		Opening Pintu	0,90		2,71		2,44	m2		☐
		Cover Kolom Area Layanan Digital	1,32		2,53		3,34	m2		☐
			0,96		2,68		2,57			☐
		Dinding Lendang Layanan Digital	1,26		2,52		3,18	m2		☐
		Cover Kolom Pintu	2,49		2,68		6,67	m2		☐
										☐
		Cover Belakang Panel Listrik	0,63		2,68		1,69	m2		☐
		Cover Jendela Ruang Monev	0,18		2,60		0,47	m2		☐
		Cover Kolom Ruang Monev	1,81		2,52		4,56	m2		☐
		Cover Jendela Ruang IT	0,60		2,60		1,56	m2		☐
		Cover Dinding Jendela	0,84		1,80		1,51	m2		☐
							49,62	m2		☐
3	Partisi Plywood 1 Muka (D8)	inbon								☐
			13,70		2,52		34,52	m2		☐
		Pengukuran Opening Pintu Kaca	7,70		2,27		17,48	m2		☐
							17,05	m2		☐
		Layanan digital dan quiet room - sisi lengkung	7,58		2,52		19,10	m2		☐
		Pengukuran Pintu Quiet Room			0,32		3,57	m2		☐
		Atas pintu	0,90				0,29	m2		☐
							15,82	m2		☐
		Co Working					2,04	m2		☐
4	Pasangan Dinding Keramik (D10)	Pantry	1,97		2,69		5,30	m2		☐
		Pantry area makan	4,40		0,78		3,43	m2		☐
										☐
5	Kisi - Kisi WPC (D7)	Staff Area	0,70		2,43		1,67	m2		☐
										☐
			0,60		2,43		1,43	m2		☒
										☐
		Layanan Digital	1,95		2,52		3,10	m2		☐
		inbon (Ruang Monev)	0,78		2,59		4,84	m2		☐
		quiet room					1,99	m2		☐
		pelapisan kolom								☐
		Kolom inbon 1	0,99		2,45		4,77	m2		☐
			0,99		2,59		5,05	m2		☐
		Kolom inbon 2	0,99		2,59		10,10	m2		☐
		Kolom staf	0,99		2,59		10,10	m2		☐
							30,02	m2		☐



2
115
MK

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
			P	L	T					
6	Furniture Pantry Berikut Aksesoris	lapisan Multiplex / plywood 9, 12, 18mm fms. HPL	4,05		2,65		10,73	m2		☒
7	Backdrop TV (Co Working)	lapisan Multiplex / plywood 9, 12, 18mm fms. HPL	6,60		2,60		17,16	m2		☐
8	Cabinet Ruang Kasubdit	lapisan Multiplex / plywood 9, 12, 18mm fms. HPL	3,50		2,60		9,10	m2		☒
9	Plafon Finishing HPL Ruang Meeting Utama		3,80		0,90		3,42	m2		☒
10	Pekerjaan Backdrop dan Logo Bravo dan Tempat Pagan dll						1,00	ls		☒

MLC
2/10

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
			P	L	T					
										☐
11	Pekerjaan Loker	Loker 1	5,35		2,68		14,34	m ²		☒
										☒

Mr. ~~2/1~~

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
			P	L	T					
										☒
		Loker 2	5,62		2,68		15,06	m2		☒
										☒
D. Pek. Platfond										
1	Pek. Platfond flat	inbon area	13,88	10,68			148,25	m2		☐
		Kuff	9,55		0,40		3,82	m2		☐
		Pengurang Platfond CNC	14,85	4,40			65,34	m2		☐
										☐
		Pengurangan Kolom Tengah	0,95	0,95		2,00	1,81	m2		☐
		Area Belakang Quite Room	7,53	3,98			29,97	m2		☐
		Pengurangan Quite	4,59	1,14			5,23	m2		☐
							109,66	m2		☐
		Ruang Monev	4,66	3,73			17,38	m2		☐
		Kuff	4,05		0,15		0,61	m2		☐
		Pengurang Kolom	1,08	0,73			0,79	m2		☐
							17,20	m2		☐
		Ruang IT	3,85	3,64			14,10	m2		☐
		Kuff	3,16		0,40		0,09	m2		☐
		Pengurangan Kolom	0,69	0,85			0,59	m2		☐
							13,61	m2		☐
		Quite Room	1,40	1,40		3,00	5,88	m2		☐
		Platfond Lengkung Quite	2,20	1,40		3,00	9,24	m2		☐
							15,12	m2		☐
							155,59	m2		☐
		Layanan digital	8,99	7,10			63,83	m2		☐
		Kuff	6,30		0,55		3,47	m2		☐

Mr
2

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
		Sisi Co Working	6,60		2,68		17,69	m2		☐
		Sisi Koridor - Re arsip	11,53		2,68		30,90	m2		☐
		Pengukuran Jendela	1,60		1,80		2,88	m2		☐
		Pengukuran Pintu	0,90		2,20		1,98	m2		☐
							54,98	m2		☐
		Layanan Digital								☐
		Sisi Rq Istirahat	10,25		2,52		25,83	m2		☐
		Pintu Koridor					3,28	m2		☐
		Sisi Jendela	6,20		0,55		3,41	m2		☐
		Sisi Movev	1,32		2,52		3,33	m2		☐
		Quiet Room	1,41		1,75	9,00	22,21	m2		☐
			1,40		0,70	3,00	4,62	m2		☐
		Pengukuran Pintu Rq Istirahat	0,90		2,20	2,00	3,96	m2		☐
							58,71	m2		☐
		Ruang Istirahat 1	12,72		2,68		34,09	m2		☐
		Pengukuran Pintu	0,90		2,20		1,98	m2		☐
		Ruang Istirahat 2	9,35		2,68		25,06	m2		☐
		Pengukuran Pintu	0,90		2,20		1,98	m2		☐
							55,19	m2		☐
		Inbon								☐
		Sisi Quiet	12,61		2,69		33,92	m2		☐
		Sisi Lobby	16,08		2,69		43,26	m2		☐
		Sisi Movev IT	6,20		2,69		16,68	m2		☐
		Pengukuran Pintu Menuju Layanan	0,80		2,15		1,72	m2		☐
		Pengukuran Pintu Movev	6,00		2,20		13,20	m2		☐
		Pengukuran Pintu IT	1,40		2,20		3,08	m2		☐
							75,86	m2		☐
		Ruang Movev	12,72		2,58		32,82	m2		☐
										☐
		Sisi Atas Pintu	6,00		0,30		1,80	m2		☐
		Pengukuran Jendela	2,38		2,58		6,14	m2		☐
		Ruang IT	14,90		2,45		36,49	m2		☐
		Sisi Atas Pintu	1,40		0,30		0,42	m2		☐
		Pengukuran Jendela	1,58		2,58		4,08	m2		☐
							61,31	m2		☐
		Ruang Koridor								☐
		Sisi Inbon					17,05	m2		☐
		Sisi Meeting	4,52		2,55		11,53	m2		☐
		Pengukuran Pintu	0,90		2,20		1,98	m2		☐
							24,62	m2		☐
		Koridor Belakang	13,40		2,55		34,17	m2		☐
							3,28	m2		☐
		Area Pintu					37,45	m2		☐
										☐
		Total					550,14	m2		☐
										☐
2	Pengecatan Plafond	all area plafond (code warna see drawings)								☐
		Ruang Kasubdit	3,49	4,73			16,51	m2		☐
		Edge Drop	13,60		0,25		3,40	m2		☐
		Edge Kuff	4,70		0,40		1,88	m3		☐
		Ruang Meeting	4,20	7,00			29,40	m2		☐
		Tekukan	1,50	0,50			0,75	m2		☐
		Edge Drop	14,20		0,25		3,55	m2		☐
		Ruang Staff	10,75	9,02			96,97	m2		☐
			3,93	7,75			30,46	m2		☐

2/10/20

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
P	L	T								
		Penambahan Tekukan Pengurangan Kolom	5.55	0.50			2.78	m2		
		Edge (arca terkena ducting)	0.95	0.95			0.90	m2		
		Edge Kuif	17.70		0.25		4.43	m2		
		Co Working	9.35		0.30		2.87	m2		
			6.67	3.40			22.68	m2		
		Edge Drop	10.40		0.25		2.60	m2		
		Edge Kuif	2.80	0.40			1.12	m2		
		Pantry								
		Edge Kuif	2.35		0.40		0.94	m2		
		Layanan Digital	8.99	7.10			63.83	m2		
		Pengurangan Kolom Sisi Ru Istirahat	0.70	0.85			0.60	m2		
		Pengurangan Kolom Sisi Jendela	1.00	1.00			1.00	m2		
		Edge Drop Linierkan	9.42		0.25		2.36	m2		
		Edge Drop Sisi Ru Istirahat	8.10		0.25		2.03	m2		
		Edge Kuif	6.30		0.55		3.47	m2		
		Ruang Istirahat	3.12	3.15			9.83	m2		
			3.16	3.20			10.11	m2		
		Edge Kuif	3.30		0.57		1.88	m2		
		Plafond Lengkung Quiet Room	2.20	1.40			9.24	m2		
		Koridor	21.53	1.80			116.26	m2		
		Edge Drop Sisi Ru Shift	21.53		0.25		5.38	m2		
		Edge Drop Sisi Ru Inbon dan Quiete	22.30		0.25		5.58	m2		
		Ruang Movev	4.66	3.73			17.38	m2		
		Edge Drop	5.25		0.25		1.31	m2		
		Edge Kuif	4.05		0.25		1.01	m2		
		Pengurangan Kolom	1.08	0.73			0.79	m2		
		Ruang IT	3.85	3.64			14.10	m2		
		Edge Drop	2.33		0.25		0.38	m2		
		Edge Kuif	3.16		0.40		1.26	m2		
		Pengurangan Kolom	0.69	0.85			0.59	m2		
		Inbon arca	13.88	10.68			148.25	m2		
		Pengurangan Kolom Tengah	0.95	0.95			1.81	m2		
		Araa Belakang Quiet Room	7.53	3.98			29.97	m2		
		Pengurangan Quiete	4.59	1.14			5.23	m2		
		Pengurangan CNC	14.85	4.40			65.34	m2		
		Edge Drop	70.88		0.25		17.72	m2		
		Edge Kuif	9.35		0.40		3.82	m2		
		Top Kuif	45.00	0.20			9.00	m2		
							609.43	m2		
G.	Pek Pintu, Jendela & Facad									
-	Pekerjaan pintu dan jendela terpasang, lengkap termasuk aksesoris seperti handle, engsel, grendel, door closer dan door stopper baik untuk pintu kayu dan pintu kaca.									
1	Hidden Door (P2)	ruang istirahat	0.82	2.14			1.75	m2		
		Kusen Kayu	0.90	4.40			5.30	m'		
		Engsel Pintu					1.00	set		
		Door Closer					1.00	set		
		Handle					1.00	buah		
2	Hidden Door (P3)	ruang istirahat	0.82	2.14			1.75	m2		
		Kusen Kayu	0.90	4.40			5.30	m'		
		Engsel Pintu					1.00	set		
		Door Closer					1.00	set		
		Handle					1.00	buah		
3	Pintu Kaca (P4)	pantry	0.81	2.07			1.68	m2		
		Handle		1.00			1.00	set		
		Kusen Aluminium					5.30	m'		
4	Pintu dan Jendela Kaca (P5)	co working	0.90	2.17			1.95	m2		

三

No	Item Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (m)			Qty	Total	Satuan	Lampiran	Ket
			P	L	T					
		Jendela Kaca 8mm	2,64		2,17		5,73	m2		☐
		Handle					1,00	set		☐
		Kusen Aluminium					6,98	m'		☐
5	Pintu dan Jendela Kaca (P6)	co working dan pantry	0,90		2,15		1,94	m2		☐
		Jendela Kaca 8mm	3,30		2,15		7,10	m2		☐
		Handle					1,00	set		☐
		Kusen Aluminium					7,60	m'		☐
6	Folding Door (Pintu Lipat) (P7)	pantry	2,12		2,57		5,45	m2		☐
		Rel Pintu Dorong					2,22	m'		☐
		Kusen Kayu					7,58	m'		☐
		Engkel					6,00	set		☐
		Handle Door					3,00	set		☐
7	Jendela Kaca (P15)	Kaca 8mm	2,54		2,13		5,41	m2		☐
		Kusen Aluminium					7,44	m'		☐
8	Pintu Kaca (P8)	Kaca Tempered 12 mm (6 set)	0,80		2,15		10,32	m2		☐
		Handle					6,00	set		☐
		Kusen Aluminium					31,80	m'		☐
9	Pintu dan Jendela Kaca (P16)	Kaca Tempered 12 mm	0,90		2,24		2,02	m2		☐
		Jendela Kaca 8mm					17,00	m2		☐
		Handle					1,00	set		☐
		Kusen Aluminium					31,80	set		☐
10	Hidden Door (P9)	Daun Pintu Plywood (2 set)	0,87		2,19		1,91	m2		☐
		Kusen Kayu					5,30	m'		☐
		Engkel					1,00	set		☐
		Door Closer					1,00	set		☐
		Handle Door					1,00	buah		☐
11	Pintu dan Jendela Kaca (P10)	Kaca Tempered 12 mm					5,16	m2		☐
		Jendela Kaca Bening 8 mm					3,22	m2		☐
		Pull Handle					3,00	set		☐
		Kusen aluminium					3,00	set		☐
12	Jendela Kaca (P11)	Kaca 8 mm	3,03		2,52		7,64	m2		☐
13	Jendela Kaca (P12)	Kaca Bening 8 mm, Kusen aluminium	0,60		2,51		1,51	m2		☐
14	Folding Door Partition (P13)	Kaca Bening 8 mm, Kusen aluminium	7,17		2,52		18,07	m2		☐
		Rel Pintu Dorong					7,00	m'		☐
		Engkel					9,00	set		☐
		Handle Door					1,00	set		☐
15	Partisi Kaca (P14)	Kaca Bening 8 mm, Kusen aluminium	9,00		2,52		22,68	m2		☐
		Kusen aluminium					24,53	m'		☐
16	Pekerjaan Pengecatan Kusen Laminasi Bagian dalam						53,00	m2		☐
H. Pek. Mekanikal & Elektrikal										
1	Downlight	Contact Center					76,00	unit		☐
		Ruang IT					6,00	unit		☐
		Ruang Money								☐
		Lorong					15,00	unit		☐
		Layanan Digital					1,00	unit		☐
		Ruang Staff								☐
		Ruang Istirahat								☐
		Ruang Meeting								☐
		Ruang Kasubdit								☐
		Ruang Co working								☐
		Pantry					6,00	unit		☐
		Gudang								☐
2	Downlight	Contact Center								☐
		Ruang IT								☐
		Ruang Money					9,00	unit		☐

MR-


✓

[illegible]

7/11

TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI AREA CONTACT CENTER KANTOR PUSAT DJBC

Minggu ke : 17
Periode Tanggal : 10 Juni - 16 Juni 2026



Jakarta, 17 Juni 2026

Dicatat:
Pejabat Pembuat Komitmen
DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI



Disetujui:
Kontraktor Pelaksana
PT DEPASI DEMOS ERSADA



Dibuat:
Konsultan Pengawas
PT LAWU ALAM

PT. LAWU ALAM
Alif Rahmella Firmawati
Team Leader

